



## **АНЕКС № 01**

**към Договор № 39/12.10.2020 г. за добив на дървесина**

Днес, **31.12.2020 г.**, в с. Кости, страните по Договор аеи4 № **39/12.10.2020 г.** за „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2003 (подотдели: 16:у; 91: е, л; 92: в, л), от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“, (наричан по-долу "Договора"), а именно:

1. **Териториално поделение „Държавно горско стопанство Кости“** към „ЮИДП“ ДП, гр. Сливен, със седалище и адрес на управление: с. Кости, п.к. 8283, общ. Царево, обл. Бургас, с ЕИК 2016176540310 и ИН по ЗДДС: BG 201617654, управлявано и представлявано от инж. \*\*\*, в качеството му на Директор и \*\*\* – гл. счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **„Стоник Груп“ ООД**, ЕИК 201589361, със седалище и адрес на управление: 8320, с. Момина църква, общ. Средец, обл. Бургас, представлявано от управителя Стоян Дойнов Попов, от друга страна, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

*По взаимно съгласие, като взеха предвид, че:*

- Изпълнителят е подал до Възложителя заявление с вх. № ПО-05-66/30.12.2020 г. за удължаване на срока на Договора;

- инж. \*\*\* на длъжност началник I ГСУ „Силкосия“ при ТП „ДГС Кости“ е взел отношение по заявлението с докладна записка вътрешен № ОД-03-8/31.12.2020 г. като е дал предложение отдел 16-у от обект 2003 да се довърши през следващата година и да се включи в ЛФ 2021.

➤ в обекта предмет на Договора не е приключил предвиждания добив на дървесина, поради:

➤ световната пандемия от Covid-19, усложнената епидемична обстановка в страната, в следствие на което в дружеството изпълнител е имало чести случаи на заболявания сред работниците и следователно липса на човешки капацитет за изпълнение на дейността;

➤ процентът на оставащата за добив дървесина в отдела е малък и е нецелесъобразно, а за Възложителя е икономически неизгодно да бъде прекратен Договора за добив,

➤ до момента изпълнението на обекта възлиза на 69,20%. Сечта не е приключила в отдел 16-у от обект 2003;

- налице са форсмажорни обстоятелства по смисъла на §1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата), обуславящи необходимостта от удължаване срока на Договора,

с оглед на което и на основание чл. 20а, изр. второ от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл. 4, ал. 3 от Договора, сключиха настоящият анекс за изменение на Договора, като страните се споразумяха за следното:

1. Страните се договарят, че сроковете, уговорени в чл. 4, ал. 1 и ал. 2 на Договора се изменят така:

Срок за сеч и извоз: 30.06.2021 г. вкл.

Срок на Договора: 30.06.2021 г. вкл.

2. Всички други клаузи в Договора остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписва в 2 (два) еднообразни оригинални екземпляра - по един за всяка от страните.

За Възложителя,



Директор: .....

инж. А

Главен счетоводител: .....

За Изпълнителя,



Управител: .....

Стоян

Попов

\*\*\* - Навсякъде в текста означава заличени лични данни съгласно ЗЗЛД.